

遠野第二ダム



型式：重力式コンクリートダム
堤高：23.1 m
堤頂長：87.5 m
堤体積：22,240 m³
総貯水量：248,000 m³

右岸よりダム本体を望む
(平成20年11月10日 撮影)
・平成20年3月から打設を開始
・打設工法はレヤ工法
・平成20年12月末時点 約16,500m³
打設完了
・150 t クローラクレーンを使用



左岸上流よりダム本体を望む
堤体、造成アバットメント施工中
(平成20年8月5日 撮影)



堤体左岸下流より堤体を望む。減勢工施工中 (平成20年12月17日 撮影)