



当別ダム

| | |
|------|-----------------------------|
| 型式 | : 台形CSGダム |
| 堤高 | : 52 m |
| 堤頂長 | : 432 m |
| 堤体積 | : 813,000 m ³ |
| 総貯水量 | : 74,500,000 m ³ |
| 有効貯水 | : 66,500,000 m ³ |

右岸下流より左岸を望む
(平成22年6月11日撮影)



- ・平成20年10月: 契約
- ・平成20年11月: 基礎掘削に着手
- ・平成21年 5月: コンクリート打設開始
- ・平成21年 6月: CSG打設開始
- ・平成22年11月予定: 打設完了
- ・平成24年 3月予定: 試験湛水開始

左岸天端より右岸を望む



CSG製造設備 全景 (平成21年6月28日撮影)